

DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APR OBADO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP ONSABLE	ENTIDAD_RESP ONSABLE	ID_MUNIC IPIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RES ONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	HID210201923302	Proyecto de inversión	1,670,813.03	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR ACUÑA ROSETTI CCT 13DPR2961T, TIZAYUCA - 47226	13	Hidalgo	69	Tizayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar
2021	2	HID210201910652	Proyecto de inversión	1,647,571.88	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL COBAEH, EN HACIENDAS DE TIZAYUCA - 16032	13	Hidalgo	69	Tizayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar
2021	2	HID210201917254	Proyecto de inversión	1,943,787.13	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIMARIA JAIME SABINES CCT 13DPR2961T, TIZAYUCA - 30928	13	Hidalgo	69	Tizayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar
2021	2	HID210201913818	Proyecto de inversión	1,947,321.65	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA GENERALSALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 13DPR0780W HACIENDAS DE TIZAYUCA - 23510	13	Hidalgo	69	Tizayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar
2021	2	HID210201923488	Proyecto de inversión	1,039,424.81	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA CCT 13DPR2961T, TIZAYUCA - 47551	13	Hidalgo	69	Tizayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar
2021	2	HID210201923631	Proyecto de inversión	418,943.73	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN HUITZILA - 47693	13	Hidalgo	69	Tizayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar
2021	2	HID210201922926	Proyecto de inversión	1,277,523.74	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA CUAUHEMOC - 46515	13	Hidalgo	69	Tizayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	HID210201923416	Proyecto de inversión	2,231,238.95	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AGATA - 47439	13	Hidalgo	69	Tizayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	HID210201923035	Proyecto de inversión	1,965,296.09	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 5 DE FEBRERO - 46717	13	Hidalgo	69	Tizayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	HID210201913349	Proyecto de inversión	3,948,701.99	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN EL BLVD. LA CRUZ SUR ENTRE AV. DE LAS PARTIDAS Y BLVD DE LA CRUZ ORIENTE - 22489	13	Hidalgo	69	Tizayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	HID210201899164	Proyecto de inversión	3,948,701.99	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN EL BLVD. LA CRUZ SUR ENTRE AV. DE LAS PARTIDAS Y BLVD DE LA CRUZ ORIENTE - 22489	13	Hidalgo	69	Tizayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar

**MUNICIPIO DE TIZAYUCA**



AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{1923302/proyecto_I NICIO}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}	{1910652/proyecto_I NICIO}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{1917254/proyecto_I NICIO}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
582041.66	582041.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTI/DPyA/FAISM/2021/02, contratista:XICUCO HIDALGO COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZAYUCA, monto:1940138.85, importe_modificado:1940138.85}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}}	{1913818/proyecto_P ROCESO, 1913818/proyecto_IN ICIO}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{1923488/proyecto_I NICIO}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}}	{1923631/proyecto_I NICIO}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1922926/proyecto_I NICIO}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1923416/proyecto_I NICIO}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}	{1923035/proyecto_I NICIO}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1074129.76	1074129.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTI/DPyA/FAISM/2021/01, contratista:CLAUDIA ELIZABETH COVARRUBIAS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE TIZAYUCA, monto:3580432.52, importe_modificado:3580432.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.6}}	{1913349/proyecto_I NICIO}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones

**MUNICIPIO DE TIZAYUCA**